

การติดตามและประเมินผล

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาตำบล เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลตำบลโยนก จึงต้องมียุทธศาสตร์ที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลโยนก นั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีหน้าที่

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตาม

การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวมาแล้ว ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

การประเมินผล

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมิน เพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

- ตั้งแต่ ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2567
เทศบาลตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วตป-วตป)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
1	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลโยนก	เพื่อจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหมวดหมู่	อาคารขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.50 เมตร จำนวน 1 หลัง	392,000	-	-	-	-	-	-	√	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างโดมหน้าเมรุสุสานบ้านดอยจัน หมู่ที่ 1	เพื่อความสะอาดในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ	โดมหน้าเมรุสุสาน บ้านดอยจัน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 4.50 เมตรจำนวน 1 หลัง	300,000	300,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (28 ก.ย 67)	-	-	-	-	กองช่าง
3	ก่อสร้างโดมหน้าเมรุสุสาน บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9	เพื่อความสะอาดในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ	โดมหน้าเมรุสุสาน บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 4.50 เมตร จำนวน 1 หลัง	300,000	300,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (29 ส.ค. 67)	-	-	-	-	กองช่าง
4	ครุภัณฑ์อื่น	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ประปาสำหรับประปาหมู่บ้าน	ครุภัณฑ์ประปา เช่น ปัมป์ ชัมเมอร์ส ปัมป์สูบน้ำ ฯลฯ	40,000	-	-	-	-	√	-	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วัดผล)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
5	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านกุ่มเต้า หมู่ที่ 3	เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมหรือจัดการประชุมของหมู่บ้าน	อาคารอเนกประสงค์ บ้านกุ่มเต้า หมู่ที่ 3 ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.00 เมตร จำนวน 1 หลัง	200,000	-	-	-	-	-	-	√	-	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 4	เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมหรือจัดการประชุมของหมู่บ้าน	อาคารอเนกประสงค์ บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 4 ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.90 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 96.00 ตารางเมตร จำนวน 1	406,000	405,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (23 ก.ย. 67)	-	-	-	-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าสำนักสงฆ์สันป่าสักไปหน้าบ้านนายสุคำ บ้านดอยจัน หมู่ที่ 1	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง	427,800	425,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (12 ก.ค. 67)	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วัดผล)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
8	โครงการขุดลอกบ่อน้ำดิบบ้านดอยจัน หมู่ที่ 1	เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพมากขึ้น	ปริมาณงาน บ่อเดิม กว้าง 41.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร ลึกจากท้องเดิม 1.00 เมตร บ่อใหม่ กว้าง 25.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,697.00 ลูกบาศก์เมตร	144,000	143,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (9 เม.ย. 67)	-	-	-	-	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอย 14 บ้านร่องบง หมู่ที่ 2	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 237.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางตามแบบกำหนด	160,000	153,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (2 ก.ค. 67)	-	-	-	-	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอย 18 บ้านร่องบง หมู่ที่ 2	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง	84,000	84,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (2 ก.ค. 67)	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วัดผล)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอย 6 บ้านร่องบง หมู่ที่ 2	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 126.00 เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง	73,000	73,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (2 ก.ค. 67)	-	-	-	-	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงประตุน้ำลำเหมืองทะเลสาบ ต. โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	เพื่อให้ระบบการเก็บกักและระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปริมาณงาน ประตูน้ำเหล็ก ขนาด 1.00 เมตร x 1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด และเสริมผนังกันน้ำ	51,000	51,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (26 ส.ค. 67)	-	-	-	-	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรงข้ามป่าช้าบ้านกู่เต้า หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร	165,000	165,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (20 พ.ค. 67)	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วัดผล)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอยจอมหมอก จำนวน 2 จุด บ้านกู่เต้า หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง ตามแบบเทศบาล ตำบลโยนกกำหนด	400,000	399,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (29 พ.ค. 67)	-	-	-	-	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแยกจากสายทาง ชร.ถ116-03 (บ้านนายคำพูสร้างแก้ว) บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 5	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร ชนิดมีไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร	300,000	299,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (15 พ.ค. 67)	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (งวดป-งวดป)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแยกจากสายทาง ชร.4004 (ระหว่าง ซอย 1 กับซอย 3 สายทางที่ 1) หมู่ที่ 6	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง	73,000	73,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (14 พ.ค. 67)	-	-	-	-	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแยกจากสายทาง ชร.4004 (ระหว่าง ซอย 1 กับซอย 3 สายทางที่ 2) หมู่ที่ 6	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง	73,000	73,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (14 พ.ค. 67)	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (งวดป-งวดป)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายโกวิท คำปวน - บ้านนายทองสุข กุลสุข บ้านกุ่มเต้า หมู่ที่ 3	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 297.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง	162,500	162,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (23 ก.ย. 67)	-	-	-	-	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในซอยหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่	484,000	483,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (16 พ.ค. 67)	-	-	-	-	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ116-03 ช่วงหมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 7	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 875.00 ตร.ม. ชนิดมีไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร	490,000	-	-	-	-	-	√	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วัดผล)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
21	อุดหนุนขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหน้าวัดร่องบง หมู่ที่ 2 จนถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยจัน หมู่ที่ 1 ตำบลโยนก อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอและทั่วถึง	ปริมาณงาน พาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม ระยะทางประมาณ 900 วงจร-กม. ติดตั้งโคมไฟ 30 โคม โดย กฟภ.เป็นผู้จัดหา	280,000	-	-	-	-	√	-	-	-	กองช่าง
22	โครงการเสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสู่สถาน บ้านดอยงาม หมู่ที่ 8	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 195.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง	117,200	116,500	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (15 ก.ค. 67)	-	-	-	-	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสู่สถานบ้านดอยงาม หมู่ที่ 8	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง	139,700	139,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (15 ก.ค. 67)	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วัดผล)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
24	โครงการก่อสร้างประตุน้ำร่องแห้ง จุดที่ 1 บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	เพื่อปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ประตุน้ำเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.20 เมตร จำนวน 2 ชุด และหูช้าง ค.ส.ล. ขนาด 4.60 เมตร x 6.00 เมตร	147,000	-	-	-	-	-	√	-	-	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างประตุน้ำร่องแห้ง จุดที่ 3 บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	เพื่อปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ประตุน้ำเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.20 เมตร จำนวน 2 ชุด และหูช้าง ค.ส.ล. ขนาด 4.60 เมตร x 6.00 เมตร	142,000	-	-	-	-	-	√	-	-	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างประตุน้ำร่องแห้ง จุดที่ 2 บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	เพื่อปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ประตุน้ำเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.20 เมตร จำนวน 2 ชุด และหูช้าง ค.ส.ล. ขนาด 4.60 เมตร x 6.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลโยนกกำหนด	146,000	-	-	-	-	-	√	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วัดผล)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
27	โครงการขุดลอกห้วยต้นกอก สาธารณประโยชน์	เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรในพื้นที่	<u>ปริมาณงาน</u> กว้างเฉลี่ย 40.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 80.00 เมตร ลึกจากท้องเดิม 1.20 เมตร พื้นที่ปากบ่อ 3,340.00 ตารางเมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,008.00 ลูกบาศก์เมตร	260,000	260,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (10 มิ.ย. 67)	-	-	-	-	กองช่าง
28	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลโยนกอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	เพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพ	วางท่อระบบจ่ายน้ำประปา ท่อ HDPE ขนาด 2” จำนวน 2,987 เมตร ท่อ HDPE ขนาด 3” จำนวน 2,450 เมตร ความยาวรวมทั้งหมด 5,437 เมตร พิกัด 610365E,2235364N	970,000	848,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (10 มิ.ย. 67)	-	-	-	-	กองช่าง
29	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์เพื่อชุมชน ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	เพื่อเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ให้เพียงพอและทั่วถึง	ไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ จำนวน 62 จุด	495,000	492,900	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (10 มิ.ย. 67)	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินการ	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วตป-วตป)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
30	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่	พื้นที่ตำบลโยนก	50,000	44,120	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (30 ก.ย. 67)	-	-	-	-	กองช่าง
31	วัสดุก่อสร้าง	เพื่อจัดหาวัสดุก่อสร้างสำหรับการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่	พื้นที่ตำบลโยนก	50,000	87,639	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (30 ก.ย. 67)	-	-	-	-	กองช่าง

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินการ	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วตป-วตป)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
1	โครงการขุดลอกร่องแห้งตอนบนบ้านสันธาตุ หมู่ที่ 4	เพื่อบริหารจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน ลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม	ปริมาณงาน ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,800.00 ลบ.ม. ลึกจากท้องเดิม 1.00 เมตร	150,000	150,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (1 ส.ค. 67)	-	-	-	-	กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบ ประมาณ	งบที่ ใช้จริง	ผลการ ดำเนินการ	อุปสรรค	ดำ เนิน การ แล้ว (วดป- วดป	ไม่ได้ ดำ เนิน การ	ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยก เลิก โครง การ	เพิ่ม เติม โครง การ	หน่วย รับผิดชอบ
1	โครงการทำบุญตักบาตรสวดมนต์สังฆจร	เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม	ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนในพื้นที่	1,300	1,296	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (30 ก.ย. 67)	-	-	-	-	กองการศึกษา
2	โครงการประเพณีตานก๋วยสลากภัต	เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม	ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนในพื้นที่	1,300	1,296	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (15 ต.ค. 66)	-	-	-	-	กองการศึกษา
3	โครงการวันเข้าพรรษา	เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม	ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนในพื้นที่	1,300	1,296	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (30 ก.ย. 67)	-	-	-	-	กองการศึกษา
4	โครงการวันมาฆบูชา	เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม	ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนในพื้นที่	1,300	1,296	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 24 ก.พ. 67	-	-	-	-	กองการศึกษา
5	โครงการวันวิสาขบูชา	เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม	ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนในพื้นที่	1,300	1,296	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ (30 ก.ย. 67)	-	-	-	-	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบ ประมาณ	งบที่ ใช้จริง	ผลการ ดำเนินการ	อุปสรรค	ดำ เนิน การ แล้ว (วัดป- วัดป	ไม่ได้ ดำ เนิน การ	ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยก เลิก โครง การ	เพิ่ม เติม โครง การ	หน่วย รับผิดชอบ
6	โครงการวันออกพรรษา	เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม	ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนในพื้นที่	1,300	1,296	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 29 ต.ค. 67	-	-	-	-	กองการศึกษา
7	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์การแต่งกายพื้นเมือง	เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม	ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนในพื้นที่	1,300	1,296	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 18 ม.ค. 67	-	-	-	-	กองการศึกษา
8	โครงการสวดมนต์ข้ามปี	เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม	ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนในพื้นที่	1,300	1,296	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 1 ม.ค. 67	-	-	-	-	กองการศึกษา
9	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตบริการเทศบาลตำบลโยนก	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีกิจกรรมและเพิ่มทักษะด้านกีฬา	จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตบริการเทศบาลตำบลโยนก	7,400	7,400	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 8 ธ.ค. 66	-	-	-	-	กองการศึกษา
10	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลโยนก	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลโยนก	30,000	12,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 26 ก.พ. 67	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบ ประมาณ	งบที่ ใช้จริง	ผลการ ดำเนินการ	อุปสรรค	ดำ เนิน การ แล้ว (วัดป- วัดป	ไม่ได้ ดำ เนิน การ	ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยก เลิก โครง การ	เพิ่ม เติม โครง การ	หน่วย รับผิดชอบ
11	โครงการประเพณีสืบ ชะตาทะเลสาบเชียง แสน	เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดี งาม	ประชาชนในตำบลโยนก และพื้นที่ใกล้เคียง	40,000	34,600	บรรลุตาม วัตถุประสงค์	-	√ 9 ม.ค. 67	-	-	-	-	กอง การศึกษา
12	โครงการประเพณีบั้ง ไฟ	เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดี งามของท้องถิ่น	ประชาชนในตำบลโยนก และพื้นที่ใกล้เคียง	33,540	33,535	บรรลุตาม วัตถุประสงค์	-	√ (16 พ.ค. 67)	-	-	-	-	กอง การศึกษา
13	โครงการรัฐพิธีวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ หัว	เพื่อแสดงถึงความ จงรักภักดี ต่อสถาบัน สำคัญของชาติ	อุดหนุนอำเภอเพื่อ ดำเนินการตามโครงการ จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานสำคัญของชาติ	35,000	35,000	บรรลุตาม วัตถุประสงค์	-	√ (28 ก.ค. 67)	-	-	-	-	กอง การศึกษา
14	โครงการงาน มหาสงกรานต์เมือง เชียงแสน ประจำปี งบประมาณ 2567	เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดี งาม	ประชาชนในพื้นที่อำเภอ เชียงแสน	60,000	60,000	บรรลุตาม วัตถุประสงค์	-	√ (16 เม.ย. 67)	-	-	-	-	กอง การศึกษา
15	โครงการสนับสนุน การจัดงานพ่อขุนเม็ง รายมหาราชประจำปี งบประมาณ 2567	เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดี งาม	ประชาชนในพื้นที่อำเภอ เชียงแสน	60,000	60,000	บรรลุตาม วัตถุประสงค์	-	√ (4 ก.พ. 67)	-	-	-	-	กอง การศึกษา
16	วัสดุกีฬา	เพื่อจัดหาวัสดุกีฬา สำหรับการจัดบริการ สาธารณะ	ประชาชนในพื้นที่ตำบล โยนก	10,000	10,000	บรรลุตาม วัตถุประสงค์	-	√ (7 ก.ย. 67)	-	-	-	-	กอง การศึกษา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาและการสาธารณสุข

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบ ประมาณ	งบที่ ใช้จริง	ผลการ ดำเนินการ	อุปสรรค	ดำ เนิน การ แล้ว (วต- วตป	ไม่ได้ ดำ เนิน การ	ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยก เลิก โครง การ	เพิ่ม เติม โครง การ	หน่วย รับผิดชอบ
1	อุดหนุน ค่าอาหาร กลางวัน โรงเรียนในเขต เทศบาลตำบล โยนก	เพื่ออุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต เทศบาลตำบล โยนก	อุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล-ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ใน โรงเรียนสังกัดสพฐ.	2,264,000	1,942,524	บรรลุตาม วัตถุประสงค์	-	√ (30 ก.ย. 67)	-	-	-	-	กอง การศึกษา
2	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	เพื่อสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	1. ค่าอาหารกลางวัน ในอัตรา มื้อละ 21 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน (ทุกคน) 2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ในอัตราคนละ 1,700 บาท (ทุกคน) 3. ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคน ละ 200 บาท (เฉพาะเด็ก 3-5ปี) 4. ค่าอุปกรณ์การเรียนในอัตรา คนละ 200 บาท (เฉพาะเด็ก 3- 5 ปี) 5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ใน อัตราคนละ 300 บาท (เฉพาะ เด็ก 3-5 ปี) 6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ใน อัตราคนละ 430 บาท (เฉพาะ เด็ก 3-5 ปี)	812,655	579,103	บรรลุตาม วัตถุประสงค์	-	√ (30 ก.ย. 67)	-	-	-	-	กอง การศึกษา

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินการ	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วตป-วตป)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์	ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลโยนก	49,500	30,801	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 11-20 มี.ค. 67	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียน	โรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลโยนก	20,000	14,820	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 20 ส.ค. 67	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเอง	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโยนก	10,000	9,560	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 26 ส.ค. 67	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
4	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านภีมะเร็งเต้านม	เพื่อคัดกรองและลดอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมของสตรีในพื้นที่ตำบลโยนก	สตรีในพื้นที่ตำบลโยนก	10,000	9,660	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 11 ส.ค. 67	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินการ	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วต-วตป)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
5	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	4,500	3,045	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 11-20 มี.ค. 67	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินการ	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วต-วตป)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
1	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและการจัดการน้ำเสียในชุมชน	เพื่อบริหารจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน ลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโยนก	30,000	26,560	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 26 ก.ค. 67	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบ ประมาณ	งบที่ ใช้จริง	ผลการ ดำเนินการ	อุปสรรค	ดำ เนิน การ แล้ว (วดป- วตป	ไม่ได้ ดำ เนิน การ	ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยก เลิก โครง การ	เพิ่ม เติม โครง การ	หน่วย รับผิดชอบ
1	โครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน	เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน	ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน	30,000	30,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 10 ก.ค. 67	-	-	-	-	กองการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ ใช้จริง	ผลการ ดำเนินการ	อุปสรรค	ดำ เนิน การ แล้ว (วดป- วตป	ไม่ได้ ดำ เนิน การ	ระหว่าง ดำ เนิน การ	ยก เลิก โครง การ	เพิ่ม เติม โครง การ	หน่วย รับผิดชอบ
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง	10,000	9,480	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 17 เม.ย. 67	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการขบซีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการขบซีที่ปลอดภัย	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโยนก	10,000	5,735	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 18 ก.ค. 67	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินการ	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วต-วตป)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการป้องกันและระวังอัคคีภัยไฟป่าหมอกควันและการป้องกันอุทกภัยแผ่นดินไหวดินโคลนถล่ม	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ด้านการป้องกันและระวังอัคคีภัยไฟป่าหมอกควันและการป้องกันอุทกภัยแผ่นดินไหวดินโคลนถล่ม	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโยนก	10,000	9,848	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 13 พ.ค. 67	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
4	โครงการจัดตั้งและฝึกทบทวนสมาชิกอปพร.ตำบลโยนก	เพื่อส่งสมาชิกอปพร.สำหรับการจัดตั้งและฝึกทบทวนประจำปี	สมาชิกอปพร.ในพื้นที่ตำบลโยนก	20,000	-	-	-	-	√	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินการ	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วต-วตป)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
1	โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพตำบลโยนก	เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโยนก	10,000	10,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	15 มี.ค. 67	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินการ	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วัดผล)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
2	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อลดปัญหาเสพติดในพื้นที่	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโยนก	10,000	9,015	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 21 ส.ค. 67	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลโยนก	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	ประชาชนในพื้นที่ตำบลโยนก	10,000	10,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 8 ก.ค. 67	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

5.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินการ	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วัดผล)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชหายากไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	5,000	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 30 ก.ย. 67	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล

5.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ น้ำเสียและมลภาวะ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินงาน	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วตป-วตป)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
1	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและการจัดการน้ำเสียในชุมชน	เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชหายากไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ การบริหารจัดการขยะและการจัดการน้ำเสียในชุมชนอย่างถูกต้องเหมาะสม	30,000	26,560	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 26 ก.ค. 67	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
2	ครุภัณฑ์อื่น	เพื่อให้มีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และลดปัญหาการทิ้งขยะในพื้นที่	จัดซื้อเตาเผาขยะ ปริมาณขยะที่เผาได้ ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม / ชั่วโมง จำนวน 1 เตา	450,000	449,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 16 ก.ย. 67	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล

6. ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	งบที่ใช้จริง	ผลการดำเนินการ	อุปสรรค	ดำเนินการแล้ว (วัด-วัดป)	ไม่ได้ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	เพิ่มเติมโครงการ	หน่วยรับผิดชอบ
1	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	เพื่อให้จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง	ดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน	10,000	-	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 31 มี.ค. 67	-	-	-	-	กองคลัง
2	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลโยนก	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	10,000	9,960	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 19 มี.ค. 67	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล
3	อุดหนุนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและประสานงานกับอปท.ในเขตพื้นที่ได้	อุดหนุนเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนเพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนอำเภอเวียงแสน	20,000	20,000	บรรลุตามวัตถุประสงค์	-	√ 10 ต.ค. 66	-	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล